

INFORMACIÓN DEL AÑO 2006

Durante el año 2006, el proceso de formulación se continuó desarrollando según la capacidad del equipo técnico, entre los cuales se realizaron:

- ✚ Formulación de 42 fichas básicas de proyecto para acceder a los fondos otorgados por el MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) a las alcaldías.

Por primera vez en la dirección se logran formular 3 proyectos a nivel de Prefactibilidad los cuales entraron a concurso de fondos del FISE:

- ✚ Mantenimiento Camino El Pochote.
- ✚ Construcción de 249 letrinas nuevas en las comarcas Pilas Orientales, Pilas Occidentales, Planes del Arenal y Matildina del Municipio de Masaya.
- ✚ Reemplazo de módulo en la escuela Lic. Oscar Fuentes de la Comarca El Pochote

También durante este año se le dio seguimiento físico y financiero a todos los proyectos aprobados en el PIA 2006.

Se diseñó un plan de negocios para el Manejo de Desechos Sólidos, metodología recibida por parte del BID.

A continuación se describe la situación de ejecución del PIA 2006 por cada uno de los componentes que lo conforman.

La ejecución financiera total del PIA 2006 es de C\$ 10,897,083.04 Córdoba y está consistió en la ejecución de 46 proyectos que responde a los diferentes sectores que contempla el Plan de Inversión Anual dentro de los que se encuentran, Fortalecimiento Institucional, Educación, Vivienda, Infraestructura de Servicio, Medio Ambiente, Recreación y Bienestar Social, Infraestructura Vial, Turismo.

Sin embargo para el 2006 fueron programados 63 proyectos que abarcaban todas las temáticas incorporadas en el PIA, los cuales alcanzaban un costo total actual de C\$ 73,562,258.49, ejecutándose al finalizar el año, únicamente un 14.81%, está situación obedece a agentes externos que imposibilitaron la ejecución de dichos proyectos ya que las entidades financieras no desembolsaron los fondos en tiempo y forma.

A continuación se detalla:

El componente, **Fortalecimiento Institucional** con una ejecución de C\$ 2,051,981.78 córdobas que representan un 77.15% de lo previsto, en su mayoría todos los proyectos fueron ejecutados en tiempo y forma a lo planificado, con el apoyo del Hermanamiento de Nijmegen-Masaya se hizo posible la ejecución de proyectos tales como Actualización Catastral Urbana, Plataforma Municipal y Fortalecimiento de la Recaudación Tributaria de la Alcaldía de Masaya. El resto de los proyectos se ejecutaron con fondos propios y de transferencia municipal, siendo los de mayor envergadura los proyectos: Mantenimiento y Rehabilitación de la sede central y la reconstrucción de edificaciones del plantel municipal de masaya ambos pertenecientes a la alcaldía municipal.

El Proyecto Construcción del Palacio Municipal de Masaya: El monto previsto para esta importante infraestructura de servicio era de C\$ 183.000,00 con fondos de AECI y contrapartida de la Alcaldía,

sin embargo por políticas de cambio de AECI el proyecto no se ha concretado, recomendándose el cambio de su contexto estructural.

En el componente **Educación** representa un 13.14% de lo previsto, cabe señalar que todos los proyectos que representaban rehabilitación, reparación, ampliación o construcción de módulos de escuela no se ejecutaron debido a que estos se realizarían con fondos FISE, ya que durante este año 2006, la institución FISE realizó modificaciones en la asignación de recursos a las Alcaldías, por lo que se tuvo que entrar a un concurso de fondos, y que lamentablemente la Alcaldía Municipal no pudo percibir estos fondos por falta de recursos propios. Dichos proyectos se enumeran a continuación:

- Ampliación de 3 aulas de la Escuela Monimbó, barrio Monimbó Abajo.
- Acondicionamiento Oficina departamental del MECD y construcción de sanitarios en la Escuela Conchita Alegría
- Reparación de un aula Escuela Rubén Darío Comunidad el Mojón
- Reparación de un aula Escuela Margarita Debayle Comunidad El túnel
- Ampliación de la escuela José Dolores Estrada Comunidad Matildina, comarca altos del Norte.
- Ampliación de la Escuela Oscar Fuentes de la comarca el Pochote.
- Reparación Escuela Miguel Larreynaga de la Comarca Pilas Orientales.
- Reparación de la Escuela Rubén Darío Comunidad el Chilamatillo.

Sin embargo, los proyectos ejecutados: Telecentro Nexus Joven con C\$160,374.82 córdobas, Escuela Taller de Masaya C\$ 372,170.27 córdobas, a ambos se le asignaron mayores recursos económicos con fondos propios, de lo que estaba presupuestado primeramente. El Proyecto Alfabetización "Yo si puedo" profesora Martha Navarro Mendoza ejecutó C\$ 382,063.61 córdobas, El Proyecto Rehabilitación de la Escuela de Costura y Computación de Monimbó C\$ 22,658.49 córdobas. Para un total ejecutado de C\$ 937,267.19 córdobas netos.

Cabe señalar que la ejecución total de la Escuela Taller con fondos AECI en el año 2006 fue de C\$ 3, 623,198.73 (Tres Millones Seis Cientos Veinte y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Córdoba con 73/100). Dicho monto fue administrado directamente por la Cooperación Española.

Con respecto al sector **Salud** no se ejecutó el único proyecto previsto Centro de Salud Llano Grande No. 1, con un monto de C\$ 1.162.275,92 córdobas, porque la entrega de fondos por parte del FISE a las Municipalidades entro a concurso, quedando de fuera la municipalidad por falta de contrapartida de modo que muchos de los proyectos programados para el año 2006 no se ejecutaron.

Con respecto a los proyectos de **Agua y Saneamiento** proyectados para el 2006 solo se llevo a cabo el 10.04% de los proyectos presupuestados que representó un 1% del total de proyectos ejecutados, en concepto del Biofiltro del Reparto Salto Trasatlántico Etapa II. Ya que varios de los proyectos incluidos en este componente eran con fondos FISE.

La construcción de 210 letrinas comarcas planes de Arenal, Llano grande No. 2 y las comunidades Santa Amalia y Matildina, con C\$1.247.658,78 no se ejecuto por no aplicar al concurso de fondos FISE, el cual no aplicó por razones de la contrapartida.

Dentro del componente de **Producción** se encuentra el Proyecto: "Soporte y Promoción de Actividades de Desarrollo Social y Económico a favor de los sectores rurales del Municipio de Masaya. Ejecutado en su mayor parte con fondos de Terre Des Hommes-Italia,



Entrega de Diplomas a jóvenes de las comarcas beneficiadas por representantes de Terre des Hommes y la Municipalidad

a Alcaldía de Masaya aporta a este proyecto representado por un 2% del total de los proyectos ejecutados.

El componente **Vivienda** representa el 8% del total, el monto ejecutado del proyecto se invirtió en la compra de terreno para construcción de viviendas

sociales, sin embargo solo se compró el 70% de lo previsto, ya que el valor de la tierra estaba por encima de lo previamente presupuestado.

La Urbanización Salto Trasatlántico "Construcción de 129 Viviendas" con un monto de C\$ 200.000,00, dicho monto refleja la deuda adquirida con ECONS III, empresa constructora que realizó el movimiento de tierra para la ejecución del proyecto, no se efectuó el pago por razones que argumenta la alcaldía de que la cantidad es menor a lo que se pretende cobrar, ya que esta tiene que presentar la carta de exoneración.

El componente **Infraestructura de Servicios** representa el 0.30%, ya que las obras previstas tanto en el mercado y el rastro municipal se ejecutarán en el año 2007, ya que en el primer caso no solamente depende de la alcaldía su ejecución, sino también por ENACAL y el segundo por falta de estudios para la rehabilitación del biofiltro.

El Proyecto de Rehabilitación del Mercado Ernesto Fernández por un monto previsto de C\$ 14.279.387,40 de córdobas que representaba con casi el 20% del monto total del PIA 2006, y no se ejecutó por cuanto los estudios de consultoría por la firma ORGUTAUSTROPROJECT fueron concluidos tardíamente y se reprogramó para el PIA 2007 y actualmente se encuentra en etapa de Licitación.

En el caso del proyecto de "Reparación de la infraestructura en el Rastro Municipal" por un monto previsto de 598.900,00 se reorientaron los fondos para la compra de la Bomba de Agua.

El componente **Medio Ambiente** con un 4.39% incluye un proyecto importante para la ciudad de Masaya y que no se ejecutó, como es el Programa Ambiental de la ciudad de Masaya, pero que no depende solamente de la Alcaldía su ejecución sino también por MARENA y ENACAL.

Uno de los más importantes proyectos para el municipio de Masaya con un Monto de C\$ 25.000.000,00 de córdobas es "Programa Ambiental de la Ciudad de Masaya NI 0152-BID", proyecto a ejecutarse conjuntamente ENACAL-MARENA y ALMYA. Este no se ejecutó, producto del atraso de ENACAL para la presentación de los estudios de factibilidad de AP y S (alcantarillado) fueron elaborados tardíamente limitando la presentación al Directorio del BID para su aprobación por lo que se reprogramó para el PIA 2007, sin embargo este proyecto actualmente va ser ejecutado por ENACAL.

El componente **Recreación y Bienestar Social** con un 39.77%, incluye uno de los proyectos, que le han dado una nueva imagen al centro de la ciudad de Masaya como es el **Proyecto Revitalización Entorno Parroquia II Etapa**. Y que la alcaldía como contraparte asignó un monto de C\$ 323,513.94 (Trescientos Veintitrés Mil, Quinientos Trece con 94/100). Sin embargo con fondos de AECI se ejecutaron C\$ 1, 542,773.47 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos



Setecientos Setenta y Tres Córdoba con 47/100) administrados directamente por la Cooperación Española.

Esta pendiente la ejecución de dos proyectos, el primero que consistía en la puesta en marcha de la Oficina Técnica del Centro Histórico de Masaya, que tenía un monto previsto de C\$ 260.000,00 Córdoba por que no fue aprobado por AECI y el segundo proyecto era la Construcción de la Plaza Nijmegen-Holanda.

El componente **Infraestructura Vial** con un 29.61%, representa el sector con mayores inversiones realizadas durante el año. Incluyendo la ejecución de proyectos importantes tales como Construcción de Andenes Peatonales Coyotépe-Entrada Las Flores con la modalidad PGC, Adoquinado de calles del Reparto Cailagua, entre otros.

En este componente no se ejecutaron tres proyectos los cuales son: El Adoquinado de 3,213.5 m2 del Reparto Trasatlántico II Etapa, debido a que se presento cambio en la tecnología constructiva a Pavimento de concreto Cemex, pasándose propuesta de cambio a la CGR sin dictamen Favorable aún, por lo que se reprograma para el PIA 2007. En Diciembre del 2006, el MHCP desembolsó los fondos para su Ejecución en 2007; Otro de los proyectos que no se realizaron fue el Mantenimiento de 4 Km. de Camino de Comarca el Pochote, con un monto previsto C\$ 1.248.000,00 Córdoba por que se presento a concurso de Fondo del FISE, el cual no se aprobó por la contrapartida; y el ultimo caso relevante es el Adoquinado de 5,285 m2 de la Villa 10 de mayo, calle principal al parque y a la INCA, con un monto previsto 2.452,468.03 no se ejecutó por cuanto se presentó cambio en la Tecnología constructiva a Pavimento Concreto de CEMEX, pasándose propuesta de cambio a la CGR sin dictamen favorable aún, por lo que se reprograma para el PIA 2007. En Diciembre del 2006, el MHCP desembolsó sus fondos y fue programada su ejecución en el 2007.

Después de haber detallado las principales razones de por que no se ejecutaron los proyectos anteriormente descritos, aclaramos que si bien la ejecución Física y Financiera del 2006 es del 14.81%, esto obedece a agentes externos como fue la Reestructuración del FISE, donde todos los proyectos de inversión con esta fuente no se ejecutaron, la presentación tardía de los Estudios de Preinversión y Factibilidad de los Proyectos de Rehabilitación del Mercado Ernesto Fernández, la posición intransigente de la junta directiva y los comerciantes que desde un inicio se opusieron al ordenamiento de dicho mercado. Programa Ambiental de la Ciudad de Masaya NI 0152-BID, el cual fue orientado a las soluciones de AP y ASOMIF de Masaya, que juntos sumaban C\$ 39.279.387,40, que representaban el 52% del total de lo presupuestado en el PIA 2006.

SECTOR	PREVISTO	MODIFICADO	EJECUTADO	%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,978,750.00	2,659,736.48	2,051,981.78	77.15
EDUCACIÓN	7,130,775.48	7,130,775.48	937,267.19	13.14
SALUD	1,162,275.92	1,162,275.92	-	-
AGUA Y SANEAMIENTO	1,335,158.78	1,379,768.78	138,569.76	10.04
PRODUCCIÓN	500,000.00	300,000.00	-	-
VIVIENDAS	710,000.00	1,281,629.00	1,281,628.20	100.00
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	16,225,381.60	16,225,381.60	49,213.16	0.30
MEDIO AMBIENTE	25,824,800.00	25,824,800.00	1,134,299.27	4.39
RECREACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	1,176,343.49	1,262,065.52	501,865.26	39.77
TURISMO	190,740.00	20,000.00	-	-
INFRAESTRUCTURA VIAL	10,654,436.68	11,910,998.91	4,500,345.65	37.78
CONTRAPARTE MUNICIPAL PROY FISE	822,322.80	822,322.80	-	-
PROYECTOS ARRASTRES	296,934.00	296,934.00	301,912.77	101.68
GRAN TOTAL	68,007,918.75	70,276,688.49	10,897,083.04	15.51

EJECUCION PIA 2006 POR SECTOR

